

INFORME 4TO TRIMESTRE (OCTUBRE- DICIEMBRE) 2025
DESTINO DEL GASTO



FDG

ÓRGANO RECTOR: LA MISION
UNIDAD PRESUPUESTAL: OBRAS PUBLICAS
NOMBRE DEL FONDO O PROGRAMA: FAISM
ENCARGADO DEL FONDO: GUSTAVO BARRERA MORGADO
EJERCICIO DEL RECURSO: 2025

DATOS DEL ENLACE ADMINISTRATIVO
NOMBRE: GUSTAVO BARRERA MORGADO
CARGO: ENLACE FAISM
CORREO ELECTRÓNICO: lamisionop20.24@gmail.com
TELÉFONO(S): 771 179 1358

RECURSOS RADICADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
MINISTRACIONES DIRECTAS

X
X

MONTO DE RECURSO PRESUPUESTAL:												PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES
N°	FOLIO	NOMBRE DE LA OBRA O PROYECTO	CLAVE DE LA OBRA O PROYECTO	MUNICIPIO O COBERTURA ESTATAL	MODIFICADO	RECAUDADO (MINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO			
1	HID250302595102	CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, C.C.T. 13DPR1245B EN LA LOCALIDAD DE LOS NARANJOS - 87116	2025/FAISM040028	LA MISION	841,345.07	\$ 841,345.07	841,345.07	-	-	-		0%	
2	HID250302569931	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA ETAPA ESCUELA TELESECUNDARIA 222 C.C. 13DTV0451C LOCALIDAD CERRO PRIETO - 92842	2025/FAISM040035	LA MISION	838,258.72	\$ 838,258.72	838,258.72	-	-	-		0%	
3	HID250302569933	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA COBAEH PLANTEL LA MISIÓN C.C.T. 13ECB0052A - 84105	2025/FAISM040033	LA MISION	367,218.80	367,218.80	367,218.80	-	-	-		0%	
4	HID250302569934	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN ESCUELA TELESECUNDARIA 548, C.C.T. 13DTV0532N EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DE NARANJOS - 55885	2025/FAISM040030	LA MISION	337,793.17	310,710.64	310,710.64	93,213.19	93,213.19	93,213.19		0%	
5	HID250302569935	CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA TELESECUNDARIA 493 C.C. 13DTV05310 LOCALIDAD MACANGUI - 86909	2025/FAISM040036	LA MISION	1,342,371.72	1,319,520.71	1,319,520.71	-	-	-		0%	
6	HID250302569937	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES 1RA. ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA C.C.T. 13DPR0197B - 84516	2025/FAISM040034	LA MISION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-		0%	
7	HID250802569938	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA MESTIZA FRANCISCO I. MADERO, C.C.T. 13KPR0541F EN LA LOCALIDAD DE AGUAJE DE CERRO PRIETO - 86588	2025/FAISM040026	LA MISION	514,786.56	514,786.56	514,786.56	514,786.56	514,786.56	514,786.56		0%	
8	HID250302569936	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE REGULADOR Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN LA LOCALIDAD DE PALMITAS - 107402	2025/FAISM040031	LA MISION	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-		0%	
9	HID250202539467	AMPLIACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE MESA DEL HUIZACHE - 45615	2025/FAISM040025	LA MISION	2,500,000.00	2,498,400.32	2,498,400.32	2,498,400.32	2,498,400.32	2,498,400.32		100%	
10	HID250202528482	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CARRETERA CERRO PRIETO - LA MESA DEL FRESNO - 45225	2025/FAISM040018	LA MISION	603,480.70	603,480.70	603,480.70	603,480.70	603,480.70	603,480.70		100%	
11	HID250302569932	CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE PUERTO DEL ALGODÓN - 81177	2025/FAISM040027	LA MISION	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00	866,000.00		100%	
12	HID250302569939	AMPLIACION DE CAMINO RURAL LAS PALMITAS - BARRIO EL PANTEON - AGUA FRIA - 98947	2025/FAISM040032	LA MISION	1,079,843.57	1,140,706.77	1,140,706.77	865,999.28	865,999.28	865,999.28		100%	
13	HID250302569940	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICA DE CALLE SIN NOMBRE EN LOC EL FRESNO - 90367	2025/FAISM040024	LA MISION	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00	895,000.00		100%	
TOTAL					\$ 13,186,098.31	\$ 13,195,428.29	\$ 13,195,428.29	\$ 6,336,880.05	\$ 6,336,880.05	\$ 6,336,880.05		38%	

NOTA: EL FORMATO DEBE LLENARSE POR FONDO FEDERAL Y CIFRAS ACUMULADAS AL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.
EN CASO DE QUE UNA OBRA SE DESAGREGUE EN VARIOS FOLIOS AGREGAR SUBTOTALES POR OBRA.
NO OMITO COMENTAR QUE EL DEBIDO REQUERIMIENTO DE ESTE FORMATO ES RESPONSABILIDAD DEL ENTE PÚBLICO QUE LO ELABORA.

ING. GUSTAVO BARRERA MORGADO
ENCARGADO DE EXPEDIENTES TÉCNICOS



ING. EDGAR RUIZ MEDINA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



ING. ISRAEL VILLEDA VILLEDA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

2024 - 2027

2024 - 2027